

ACTA DE VISITA A TERRENO

BELEN – N°016 MARZO 2022

Restauración Iglesia San Santiago de Belén

40002912-0

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Acta visita a terreno Inspector Fiscal

(re-inicio de obras según convenio original, su primera y segunda actualización, antecedentes vigentes con pronunciamiento de Contraloría, a la fecha se requiere entregar termino de partidas sin concluir descritas en convenio original)

Labores efectuadas por Sub-ejecutor validado por SUBDERE: Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdez (FAMSV)

Arica, viernes 25 de marzo 2022

1.- GENERALIDADES

- a. Lo acordado por el Consejo Regional de Arica y Parinacota en su I sesión Ordinaria del año 2019 según da cuenta certificado N°10/2019, por un monto de M\$876.281.-
- b. Resolución Afecta N°0063 de fecha 26 de septiembre 2019 que aprueba convenio de transferencia entre Gobierno Regional de Arica y Parinacota con Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés
- d. ~~Oficio E84781/2021 (falta verificación)~~, cursa con alcances resolución N°010 de 2021, de fecha 12 de marzo 2021 Contraloría regional de Arica y Parinacota Toma Razón con alcances, por orden del Contralor General de la República.
- e. ORD:215 de fecha 18 de enero 2021, Autoriza excavaciones de rescate arqueológico en el Monumento histórico Templo San Santiago de Belén comuna de Putre, Region de Arica y Parinacota.
- f. ORD:217 de fecha 18 de enero 2021 que se pronuncia conforme con el Plan de Manejo Arqueológico del proyecto “restauración del Templo San Santiago de Belén comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota.
- g. ORD:1051 de fecha 11 de marzo 2021, REF: Ord.CMN N°3630 de 24.11.2015, Autoriza modificaciones al proyecto de restauración del MH Iglesia San Santiago de Belén, comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota.
- h. Resolución Afecta N°0062 de fecha 02 de noviembre 2021 que aprueba modificación de convenio iniciativa denominada “Restauración Iglesia San Santiago de Belén”, código BIP N°40002912-0.
- i. **Resolución exenta N°2490 de fecha 09 de diciembre 2020 que nombra Inspector Fiscal.**

2.- DESCRIPCIÓN

Se informa que el día 25 de marzo 2022 se efectuó la tercera visita correspondiente al reinicio de obras de restauración, considerando convenio vigente.

Al momento de efectuar visita a terreno se constata equipo de FAMSIV en labores de terreno, como a su vez se controla labores de continuidad según convenio vigente, lo que entregará término a partidas sin concluir descritas en convenio original.

Se detalla que a la fecha se controla avance en: obras exteriores, canalización de aguas lluvias, pavimento exterior, se procedió a remover totalidad de pavimento interior de baldosa, se inició labores en campanario constatando aplicación de revoque grueso en exterior de campanario y el día de visita a terreno se llevó a cabo en conjunto con representantes de la comunidad la entrega de material bienes culturales a la comunidad como labores de re-entierro de patrimonio arqueológico.

3.- CONTENIDO

Se registra que durante la tercera visita en el periodo de reinicio de labores, se desarrolló actividad de entrega de bienes culturales arqueológicos a la comunidad, los que fueron almacenados al interior de la Iglesia de la Virgen de la Candelaria de Belén, dispuestos en la parte inferior del mueble que es parte de Habilitación museográfica del templo. Quedando pendiente aprobación de diseño de grafica museográfica para proceder a la instalación de superficie vidriada que protegerá la muestra museográfica, al momento de efectuar visita se procedió a la entrega bienes culturales pero quedo pendiente la verificación de término de confección y recepción de habilitación museográfica.

A su vez se procedió al re-entierro de monumento arqueológico referido a osamentas, las cuales fueron dispuestas al interior de nave central de la Iglesia San Santiago de Belén, la que fue acompañada de una Misa por inhumación de los restos.

Para concluir se procedió a control de avance de partidas, visualizando avances desarrollado en el periodo de trabajo, destacando trabajo en pavimentación exterior e inicio de revoque en torre campanario.

Totalidad de actividades fueron acompañadas por miembros de la comunidad, mayordomos de la iglesia, representante de la comunidad y representantes de la iglesia.

Según lo plantado en tercera visita por parte de Arquitectura encargada por parte de FAMSIV, se informó que el día jueves 24 de marzo 2022 se presentó solicitud de aumento de plazo adjuntando una nueva carta Gantt, considerado ajuste para lograr entrega en el mes de mayo 2022, labores vinculadas proceso de termino de Restauración y labores administrativas en el mes de Junio 2022.

Se describe que en relación a resolución Afecta N°0062, de fecha 02 de noviembre 2021 – se define las partidas informadas para toma de razón:

Se describe a continuación las partidas que contaron con recepción y fueron efectuadas con anterioridad al nombramiento y fiscalización de Inspector Fiscal.

a).- Se expresa que partida y trabajos efectuados previos al nombramiento de Inspector Fiscal, por lo que no se posee trazabilidad ni registro de trabajos vinculados con metodología, sistema de trabajo y calidad aplicada, en relación a las siguientes partidas:

- 01.00. Trabajos previos:

01.01.00. Habilitación de instalación de faenas

~~01.02.00. Ceremonia retiro y protección de bienes culturales con la comunidad~~ Ceremonia retiro y protección de bienes culturales con la comunidad

01.03.00. Calas Exploratorias

~~01.04.00. Protección del Retablo Mayor.~~ Protección del Retablo del Altar Mayor.

~~01.05.00. Despeje de terreno~~ Despeje y retiros previos

-02.00.00. Cimbrado y Apuntalamiento

02.01.00. Apuntalamiento de muros

02.02.00. Cimbrado de arcos de piedra

- 03.00. Implementación del Plan de Manejo Arqueológico

03.01.00. Registros sectoriales en el interior del templo

03.02.00. Registros sectoriales en el atrio del templo

-04.00. Desarme

04.01.00. Liberación de revoque de barro, arcilla y pintura

04.02.00. Desarme de estructura de cubierta y techumbre

04.03.00. Liberación de Pisos en ambientes interiores (se Agrega sub-partida)

- 05.00. Consolidación de fundaciones

05.01.00. Consolidación de fundaciones

-06.00. Restructuración, consolidación, restauración de arco, muros y contrafuertes

06.01.00. Fabricación de adobe

-07.00. Restructuración de la Techumbre del Templo

~~07.01.00. Restructuración de la armadura de par y nudillo – nave~~ Consolidación de la armadura de par y nudillo de la nave

~~07.03.00. Integración de viga~~ Integración de viga Solera (arrocabe) nave, sacristía y sala de andas

-08.00. Intervención en la torre- Campanario

08.01.00. Liberación de revoques de barro

De esta manera, labores descritas no es posible efectuar determinación del porcentaje de avance, ni definir magnitud ni labores desarrolladas, considerando que no cuentan con recepción por avance de partidas, referido a labores efectuadas anterior al nombramiento de Inspector Fiscal.

b).- Se registra desarrollo de partida con avance, con inicio:

-06.00. Reestructuración, consolidación, restauración de arco, muros y contrafuertes

100% 06.02.00. Reparación de arcos, muros

100% 06.03.00. Refuerzo estructural con geo-malla

100% 06.04.00. Reparación de contrafuertes

100% 06.05.00. Consolidación del Pórtico- muro de pies

-07.00. Reestructuración de la Techumbre del Templo

100% ~~07.02.00. Reestructuración de la armadura de par y nudillo, baptisterio y sacristía~~ Estructura de techumbre nueva sacristía y sala de Andas.

100% 07.04.00. Instalación de caña y totora

-09.00. Terminaciones

90% **09.01.00. Revoque de muros exteriores e interiores** (verificar humedad)

90% 09.02.00. Enlucido de muros exteriores e interiores

90% 09.03.00. Pintura a la cal

05% 09.04.00. Integración de Pisos en ambientes interiores

100% 09.05.00. Restauración de puertas (incluye quincallería)

100% 09.06.00. Restauración de ventanas (incluye quincallería) / cambio número.

100% 09.07.00. Restauración de piso del coro / cambio número.

-10.00. Instalación e Iluminación del Conjunto Religioso

100% 10.01.00. Instalación eléctrica

100% 10.02.00. Iluminación

100% 10.03.00. Equipo de audio y amplificación

05% 10.04.00. Instalación del sistema de armas y monitoreo

-11.00. Obras Exteriores

90% 11.01.00. Adecuación del sistema de drenaje en atrio-vereda perimetral

70% 11.02.00. Reposición de pavimento de la plaza

-12.00. Reestructuración de Bienes Culturales

100% 12.01.00. Restauración del retablo del Altar Mayor

100% 12.02.00. Restauración de órgano Indiano

100% 12.03.00. Conservación de la Imaginería

-13. Obras Complementarias

70% ~~13.1. Habilitación museográfica del templo según propuesta~~ Habilitación museográfica del templo.

Visita a terreno permitió coordinar con la comunidad recepción de bienes que son entregados por parte de FAMSV para custodia en mueble, quedando pendiente coordinación con la comunidad para imprimir gráfica y montar parte superior del mueble que difunde muestra detrás de un vidrio y entregar verificar término de partida.

100% 13.02.00. Construcción de sobrecubierta temporal (rollizo y zinc)

Se registra que partida fue desarrollada con anterioridad a nombramiento de Inspector Fiscal por lo que cambio de materialidad y modificación de presupuesto no cuentan con pronunciamiento.

100% **13.03.00. Desmontaje de sobrecubierta temporal** (verificar destino de estructura)

Se registra que mediante correo electrónico enviado en marzo 2022 se registra en expediente acta de entrega de información (medio de verificación).

c).- Se registra que no se ha iniciado partida, por lo que no se registra avance de obras:

-08.00. Intervención en la torre- Campanario

90% 08.02.00. Desarme manual de campanario

70% 08.03.00. Refuerzo estructural con geomalla

70% 08.04.00. Restauración del primer cuerpo-torre

50% 08.05.00. Restauración del campanario y cúpula

70% 08.06.00. Revoque de muros exteriores e interiores

00% 08.07.00. Enlucido de muros exteriores e interiores

00% 08.08.00. Pintura a la cal

(Se registra que se iniciaron trabajos en torre campanario) Marzo 2022

-13. Obras Complementarias

00% 13.04.00. Desarme Instalación de faenas / pendiente a la fecha por motivos de trabajo

d).- Se registra Modificación en partida:

Se cuenta con autorización de CMN, para notificar a MINVU (reemplazo de planimetría vigente post construcción “as built”).

-07.00. Restructuración de la Techumbre del Templo

100% 07.05.00. Instalación de planchas de onduline y paja

Se consideró lo indicado por Consejo de Monumentos Nacionales

e).- Se registra partidas con antecedentes administrativos, verificados por DIPIR:

-14. Personal Administrativo para la Restauración

-15. Gastos Generales

100%	01.00. Trabajos previos	(labores verificadas por DIPIR)
100%	02.00.00. Cimbrado y Apuntalamiento	(labores verificadas por DIPIR)
100%	03.00. Implementación del Plan de Manejo Arqueológico	(a la fecha coordinado con CMN)
100%	04.00. Desarme	(labores verificadas por DIPIR)
100%	05.00. Consolidación de fundaciones	(labores verificadas por DIPIR)
100%	06.00. Restructuración, consolidación, restauración de arco, muros y contrafuertes	
100%	07.00. Reestructuración de la Techumbre del Templo	
56%	08.00. Intervención en la torre- Campanario	
82%	09.00. Terminaciones	
73%	10.00. Instalación e Iluminación del Conjunto Religioso	
80%	11.00. Obras Exteriores	
100%	12.00. Restructuración de Bienes Culturales	
67%	13. Obras Complementarias	
- %	14. Personal Administrativo para la Restauración	(labores verificadas por DIPIR)
- %	15. Gastos Generales	(labores verificadas por DIPIR)


Se describe preocupación por:

- Se registra que a la fecha no se inicia partida pavimento interior de nave central, no se cuenta con restauración de recubrimiento de piso (arcilla cocida).
- En visita a terreno se coordinó con equipo de FAMSV y representantes de la comunidad para que considere el cumplimiento de OGUC y LGUC en materia de ingreso de personas, en relación a comentarios de planificar efectuar un festival de cine considero ingreso de “turistas” a edificación que se encuentra en proceso de construcción, se recomienda efectuar actividades artísticas culturales fuera del perímetro de obra o una vez se cuente con la recepción de la edificación y celebración de misa de consagración.

4.- CONCLUSIÓN

En relación a visita a terreno se informa:

- Se informa que actual inspector fiscal no ha autorizado aumento de obras ni autorizado modificaciones de materialidad y presupuesto para el presente proyecto, situación efectuada en coordinación con CORE, MDSF y Contraloría.
- Se verifica inicio de restauración de Torre Campanario.
- Se verifica que se encuentra pendiente pavimento interior (nave central)
- Se verifica avance de partidas obras exteriores (pavimento exterior y drenaje de aguas lluvias)
- En Restauración de Iglesia de San Santiago de Belén se informa un avance de **89,1%** en control de visita efectuado el día 25 de marzo 2022 control efectuado.
- Mediante correo electrónico, se registra solicitud de aumento de plazo y entrega de nueva planificación de trabajo, adjunta nueva carta Gantt.
- En actividad de comentó tanto a FAMSV como a los representantes de la comunidad que en caso de realizar festival de cine, este tiene que ser fuera del perímetro de obra de restauración y no pudiendo efectuar ingreso masivo de turistas o personas ajenas a la obra, comentarios en virtud de coordinación para efectuar ingreso y exhibir órgano en actual iglesia que se encuentra en proceso de obra, por lo que se recomendó y sugiero considerar OGUC y LGUC en relación normativa vigente.
- A la fecha se advierte que se requiere desarrolla labores de terminaciones descritas en sub-partida N° 09.01.00. Revoque de muros exteriores e interiores y N°09.02.00. Enlucido de muros exteriores e interiores. La que por motivos de humedad por capilaridad demuestra un deterioro en condición de pintura interior de nave central, lo que se debe corregir en el periodo de trabajo asociado al reinicio de obras, a la fecha se mantiene observación comentada día 18 de enero 2022.



Bruno Boggioni Rivera
Inspector Fiscal, resolución exenta 2490 de fecha 09 diciembre 2020
Profesional División de Infraestructura y Transportes
Profesional (apoyo) UCI División de Planificación y desarrollo Regional
Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Anexo –N°1.- link descarga convenio vigente Belén

Link descarga convenio



link directo

<https://archive.org/download/resolucion.-afecta-nn-63.-belen/Resolucio%CC%81n.%20Afecta%20N%C2%B0%2063.%20Be%CC%81len.pdf>

Anexo –N°2.- link descarga Actualización de convenio vigente Belén (marzo 2021)

Link descarga convenio



link descarga

https://archive.org/download/resolucion-10-21-gore-889/resolucion%2010-21%20gore_889.pdf

link directo

<https://archive.org/details/BelenCONTRALORIA>

Anexo –N°3.- link descarga Actualización de convenio vigente Belén (diciembre 2021)

Link descarga convenio



link directo

<https://archive.org/download/convenio-2021-belen/convenio%202021%20-Belen.pdf>

Anexo –N°4.- link visualización fotografías Belén Enero 2022

Link Visualización de imágenes



link visualizacion

<https://archive.org/details/img-3851>

Anexo –N°5.- link visualización fotografías Belén Febrero 2022

Link Visualización de imágenes



link visualización

<https://archive.org/details/img-4402>

Anexo –N°6.- link visualización fotografías Belén Marzo 2022

Link Visualización de imágenes



link visualización

https://archive.org/details/img-4925_202204